

2022-12-14

**Mottagare:**

Samhällsbyggnadsnämnden  
Kommunstyrelsen

**För kännedom till:**

Kommunfullmäktige

### Uppföljning av granskning av projektstyrning av investeringsprojekt

Revisorerna i Osby kommun har gett EY i uppdrag att genomföra en uppföljning av en granskning genomförd revisionsåret 2020. Granskningen berörde om kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden hade en ändamålsenlig projektstyrning av investeringsprojekt. Syftet med uppföljningen är att se vilket genomslag revisionens rekommendationer fått och vilka åtgärder berörda nämnder vidtagit till följd av den tidigare granskningen. Detta är även en del i revisorernas löpande risk- och väsentlighetsanalys.

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen har beaktat samtliga rekommendationer från 2020 års granskning. Vi noterar att det har påbörjats ett arbete för att tydliggöra kommunens projektstyrning, men att detta arbete inte har färdigställts än.

Bedömningen görs mot bakgrund av att kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på reviderade riktlinjer (principer) för investeringshantering som beskriver hur investeringsprojekt ska följas upp. Det finns även förslag på hur större projekt ska definieras och vilka uppgifter större projekt ska innehålla. Beslut om de föreslagna revideringarna ska fattas i januari 2023. Eftersom beslut saknas bedömer vi dessa två rekommendationer som delvis uppfyllda.

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte tydliggjort hur ansvarsfördelningen mellan verksamheter ska se ut vid investeringsprojekt. Vi bedömer därför att kommunstyrelsen bör vidta ytterligare åtgärder för att tydliggöra ansvaret mellan verksamheter vid genomförande av investeringsprojekt.

Revisionen efterfrågar inget skriftligt svar på den uppföljande granskningsrapporten men avser att följa ärendet och diskutera det i samband med de dialoger revisionen har med alla nämnder.

På uppdrag av Osby kommuns revisorer

Margot Malmqvist

Revisionens ordförande